

Cronograma Físico-Financeiro

Agente Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA

Localização

CORPO DE BOMBEIRO DE LORENA

Rua Padre João Reinaldin, Área Institucional - Lorena Village, Lorena/SP

Tipo de Serviço

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CORPO DE BOMBEIROS

Item	Discriminação dos Serviços	Vlr Obras	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
		Serviços		%		%		%		%		%		%
1	Serviços Preliminares e Movimentação de Terra	50.179,49	50.179,49	100%										
2	Infraestrutura	66.646,01	19.993,80	30%	46.652,21	70%								
3	Superestrutura	75.350,24			37.675,12	50%	37.675,12	50%						
4	Alvenaria	83.969,39			20.992,35	25%	62.977,04	75%						
5	Revestimento	59.527,53							29.763,77	50%	29.763,77	50%		
6	Pintura	33.278,39											33.278,39	100%
7	Hidro sanitária	18.664,00							9.332,00	50%	9.332,00	50%		
8	Metais e Louças	36.766,23											36.766,23	100%
9	Elétrica	100.072,09							25.018,02	25%	25.018,02	25%	50.036,05	50%
10	Complementares	6.865,53											6.865,53	100%
11	Mobiliário	56.382,98											56.382,98	100%
12	Cobertura	71.913,69					35.956,85	50%	35.956,85	50%				
13	Esquadrias	55.118,45					27.559,23	50%	27.559,23	50%				
14	Pórtico	18.542,40									18.542,40	100%		
15	Pavimentação	66.935,33									33.467,67	50%	33.467,67	50%
16	Muro de Divisa e Arrimo	123.329,63			61.664,82	50%	61.664,82	50%						
Total	Simplex	923.541,38	70.173,29	7,60	166.984,49	18,08	225.833,05	24,45	127.629,86	13,82	116.123,85	12,57	216.796,84	23,47
	Acumulado		70.173,29	7,60	237.157,78	25,68	462.990,83	50,13	590.620,69	63,95	706.744,54	76,53	923.541,38	100,00

Lorena, 26 de março de 2015

Fábio Marcondes
Prefeito Municipal de Lorena

Eng. Marcos Aurélio Souza Anjos
Secretário da SMPU

Wandir Moreira da Silva
Eng. Civil - CREA/SP 060/118.893/9

